

	省财政资金									改进措施： 无	
	中央财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	2021年7月28日取得遂溪县发展和改革局《关于遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目可行性研究报告的批复》（遂发改农〔2021〕26号）									无
	政府采购情况	可行性报告编制、初步设计及概算、一二三期施工设计及预算、一二三期施工图设计审查、一二三期工程施工监理通过网上中介超市挂网招标，一二期招标代理通过三家比价方式选择，一二三期工程建设通过广州公共资源交易中心挂网招标。									问题： 1. 预算管理不够精细 2. 内控制度有待完善 改进措施： 1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。 2. 加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。 3. 加强对业务人员的培训。
	项目管理制度文件	财政部 住房城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法的通知（财建【2022】183号）、财建[2004]369号 财政部 建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》、广东省涉农资金统筹整合管理办法-(粤财农[2020]-106)、《村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》									
	验收情况	是否完工	否	完工时间	预计2024年12月	是否验收	否	验收时间			
验收文件及文号											
评价年度 总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 P 部分实现 ☐ 否 ☐
	按照建设计划完成村巷道 89000米、路灯 1800盏、垃圾池 90座等建设内容。改善落后基础设施，提高群众生活质量。					本项目2022年度分三期推进工程建设共完成村巷道 88942.46米、路灯 1811盏、垃圾池 88座建设内容。改善群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。					
	一级指标	一级指标	二级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		

