

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：遂溪县教育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	遂溪县职业技术学校迁建项目		评价年度	2022	评价金额	2000			
	主管部门	遂溪县教育局	联系人及联系电话（含手机）	赖亮宇15875937928 联系邮箱						
	实施单位	遂溪县职业技术学校	联系人及联系电话（含手机）	陈康如13542070469 联系邮箱						
实施文件依据		《关于加快粤东西北地区县域职业教育与成人教育提升发展的意见》（粤教职〔2016〕1号）								
支出主要内容		东校区工程款及第一期城市基础设施配套费								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)	存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级			县区
	合计	2000		2000				2000	2000	
	县财政资金	2000		2000				2000	2000	
	市财政资金									
	省财政资金									
	中央财政资金									
	其他资金									
立项情况（包含概算调整情况）		遂溪县发展和改革委员会立项（遂发改〔2016〕42号），概算是49381.8万元，建设内容是新建教学楼、学生宿舍楼、综合楼、实训楼等配套设施，总建筑面积121493平方米。								
		存在问题和改进措施								

项目管理情况	政府采购情况	主体工程按公开招标方式执行。						问题：无	
	项目管理制度文件	湛江市财政局 湛江市发展和改革委员会关于印发《湛江市地方政府专项债券项目管理的实施细则（试行）》的通知 湛财债[2021]100号							
	验收情况	是否完工	否	完工时间	是否验收	东校区验收	验收时间	2022.1.14	改进措施：无
评价年度总体目标	验收文件及文号		单位（子单位）竣工验收报告GD-E1-914001			实际完成情况			是否如期实现预期目标： 是 ☒ 否 ☐ 部分实现 ☐
	预期目标综述		完成东校区主体工程竣工验收，支付迁建项目第一期城市基础设施配套费，支付西校区设计费25%，网络配套设施项目完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：县职业技术学校东校区	2022年竣工投入使用	2022年竣工投入使用	无			
		质量指标	指标2：新增中职学生学位	1500个	1500个	无			
		时效指标	指标1：建设工程质量合格率	100%	100%	无			
	效益指标	成本指标	指标1：建设工期	符合合同要求	符合合同要求	无			
经济效益指标		指标1：建设工程成本	符合当地建设工程成本要求	不超过我县建设工程成本	无				
社会效益指标		指标1：新增中职学生学位	1500个	1500个	无				
生态效益指标		指标1：改善中等职业学校办学条件	持续改善	持续改善	无				
满意度	可持续影响指标	指标1：符合环境保护要求	符合环保要求	符合环保要求	无				
	服务对象满意度	指标1：新增中职学生学位	可持续增加学位	可持续增加学位	无				
		服务对象满意度	指标1：师生及家长满意度	≥90%	92%				