

项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万元

报单位名称（盖章）：

[illegible]

资金安排和使用情况

	中央财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	本项目于2022年3月22日,取得遂溪县发展和改革局出具的《关于遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目可行性研究报告的批复》(遂发改〔2022〕43号)								存在问题和改进措施	
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件									问题: 1. 项目完工,施工单位未能及时完成竣工图和结算书,导致验收工作滞后。 改进措施: 1. 督促施工单位抓紧时间完成竣工图和结算书,及时完成验收。	
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2022年12月	是否验收	否	验收时间			
		验收文件及文号									
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况				是否如期实现预期目标: 是 ☒ 否 ☐ 部分实现 ☐	
	一是自来水工程,用于增加和改善自来水管网长度15990米,其中自来水管管径由原来的110公分增加至160公分,自来水支管管径由原来的75公分增加至110公分。二是排水排污工程,用于建设雨污分流管网4390米,将镇区府前路、文明路、文化路、立新二横路和向阳路等主要路段全覆盖纳入了雨污分流建设。三是道路交通工程,新建硬底化水泥路3328米,新建人行便道8225米,新建沥青路1534米。					1、自来水工程按; 2、排水排污工程; 3、道路交通工程; 以上均按目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	指标1: 计划完成工程量		完成交通设施建设	完成交通设施建设	无偏差				
			指标2: 超规模、超标准比例		0%	0%	无偏差				
											
	产出指标	质量指标	指标1: 质量合格率		100%	100%	无偏差				
			指标2: 项目竣工验收达标率		(≥98%)	0%	. 项目完工,施工单位未能及时完成竣工图和结算				

绩效指标		时效指标				
			指标1: 项目按计划开工率	100%	100%	无偏差
			指标2: 工程进度达标率	100%	100%	无偏差
						
	产出指标	成本指标	指标1: 建设期总投资	3000	3000	无偏差
			指标2: 每年投资计划完成率	45%	45%	无偏差
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目全生命周期预期收	是	是	无偏差
			指标2: 还本付息及时率	100%	100%	无偏差
			本息覆盖倍数		1.64	
		社会效益指标	指标1: 与方针政策的符合性	符合	符合	无偏差
			指标2: 与法律法规的相符性	符合	符合	无偏差
			指标3: 对行业的影响	全面推进乡村振兴	全面推进乡村振兴	无偏差
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	(≥98%)	(≥98%)	无偏差
			指标2: 对周围环境的影响	对周围环境无明显负	对周围环境无明显负	无偏差
						
		可持续影响指标	指标1: 工程正常使用年限		50年	
			指标2: 对本行业未来可持续发	积极	积极	无偏差
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%	100%	无偏差
			指标2: 受益群体满意度	100%	100%	无偏差
			指标3: 周边居民满意度	100%	100%	无偏差