

## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县建  
新镇人民政府

项目名称: 遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程(第一期)

评价指标								评分标准	评分说明	得分			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100		100				94		
决策	18	目标设置	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4		
				4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。		按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2			
			完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。		绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2			
				4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。		绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	2			
			目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。		是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2			
				4	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4		
		资金投入		6									

评价指标										
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	评价标准	评分说明 得分	
资金管理	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按预算执行报批手续，符合相关管理制度，数据是否； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位对绩效目标是否相适应，是否 有助于绩效目标的实现，1分；					
资金管理	3	资金到位及时率	3	反映项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算资金到位情况。 主要依据：“资金到位率*资金到位进度（3分）”计算得分。同时综合考虑资金到位率、工作进度，以及项目单位是否履行好资金使用职责、工行其事，从而综合评价资金到位情况。	主要依据：“资金到位率*资金到位进度（2分）”计算得分。同时综合考虑资金到位率、工作进度，以及项目单位是否履行好资金使用职责、工行其事，从而综合评价资金到位情况。					
资金管理	2	资金到位及时性	2	反映项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算资金到位情况。 主要依据：“资金到位率*资金到位进度（2分）”计算得分。同时综合考虑资金到位率、工作进度，以及项目单位是否履行好资金使用职责、工行其事，从而综合评价资金到位情况。	主要依据：“资金到位率*资金到位进度（2分）”计算得分。同时综合考虑资金到位率、工作进度，以及项目单位是否履行好资金使用职责、工行其事，从而综合评价资金到位情况。					
资金管理	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算资金执行情况。 主要依据：“年末资金支出率=（年末资金支出/年末预算资金）×100%”。	根据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。					
资金管理	14	资金使用规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。 主要依据：规范用款、规范取支用，做到收支、票据、凭证、账单、明细账等的 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、文件待有制度支撑的，以 及其不能不存合制度规定支出的，视情况严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置 账户、规范用款的，视情况严重程度扣分，视其体情扣分。	主要根据所提的信息化操作指南。					
过程	4	资金使用规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理制度。	下述各项要求未达到的情况扣分： 1. 是否已制定或具备有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 制制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目预算执行报批手续，1分； 3. 按相关管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分； 4. 项目相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；					

项目名称：遂溪县建筑领域城乡结合部改造工程（第一期）

项目单位：遂溪县住房和城乡建设局

新筑局

## 附件5

## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县建  
新镇政府

项目名称: 遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程(第一期)

评价指标								评分标准	评分说明	得分			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。		2		
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2		1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。				
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		5		
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		3		
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标— 个性指标)	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		6		
						(时效指标— 个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。			6		
						(质量指标— 个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。			8		
				经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。		18		
				社会效益		(个性指标)							
				生态效益		(个性指标)							

得分	项目名称：遂溪县建筑新镇镇区城乡融合发展提升改造工程（第一期）	评价指标					评分说明
		一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	指标准明	
效果性	25						
效益	30	可持续发展	5	(个体指标)	5	反映项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源等影响项目可持续发展。3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	
5		数据评价对基础设施和分量权重，若未设置扣减标，也参考：		数据评价对基础设施和分量权重，若未设置扣减标，也参考：	数据评价对基础设施和分量权重，若未设置扣减标，也参考：	数据评价对基础设施和分量权重，若未设置扣减标，也参考：	说明：得分为各五人评出的平均数

项目单位：遂溪县建筑新镇镇区城乡融合发展提升改造工程（第一期）  
项目建设人：遂溪县建筑新镇镇区城乡融合发展提升改造工程（第一期）

## 项目支出绩效自评指标评分表