

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：遂溪县教育局

金额单位：万元

项目名称	遂溪县乡镇学前教育综合提升项目		评价年度	2022	评价金额	3000			
	遂溪县教育局	联系人及联系电话（含手机）							
主管部门	遂溪县教育局	联系人及联系电话（含手机）		赖亮宇15875937928	联系邮箱				
实施单位	遂溪县教育局	联系人及联系电话（含手机）		赖亮宇15875937928	联系邮箱				
实施文件依据	关于遂溪县乡镇学前教育综合提升项目可行性研究报告的批复 遂发改（2022）102号								
支出主要内容	工程款及工程前期费用								
本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）	存在问题和改进措施	
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级			县区
合计	3000		3000			3000	3000		
县财政资金	3000		3000			3000	3000		
市财政资金									
省财政资金									
中央财政资金									
其他资金									

问题：无。
改进措施：无。

立项情况 (包含概算调整情况)	关于遂溪县乡镇学前教育综合提升项目可行性研究报告的批复 遂发改(2022)102号										存在问题和改进措施
政府采购情况	公开招标项目施工、监理等, 其余第三方服务采用中介超市采购										问题: 无。 改进措施: 无。
项目管理制度文件	湛江市财政局 湛江市发展和改革委员会关于印发《湛江市地方政府专项债券项目管理的实施细则(试行)》的通知 湛财债[2021]100号										
验收情况	是否完工	否	完工时间	是否验收	否	验收时间					
	验收文件及文号										
项目管理情况	预期目标综述										是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
评价年度总体目标	开展遂溪县乡镇学前教育综合提升项目中子项目洋青镇中心幼儿园水					开展遂溪县乡镇学前教育综合提升项目中子项目洋青镇中心幼儿园分流分园建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	指标1: 开工建设幼儿园	1所	1所	无						
		指标2: 新增幼儿园学位数	450个	450个	无						
产出指标	质量指标	指标1: 建设工程质量合格率	100%	100%	无						
		指标1: 建设工期	符合合同要求	符合合同要求	无						
效益指标	成本指标	指标1: 建设工程成本	符合当地建设工程成本要求	不超过我县建设工程成本	无						
		经济效益指标	指标1: 提供幼儿园学位	450个	450个						
满意度	社会效益指标	指标1: 幼儿园办学条件	持续改善	持续改善	无						
		服务对象满意度	指标1: 师生及家长满意度	≥ 85%	88%						