

	中央财政资金										4.
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	1) 2022年6月27日取得遂溪县自然资源局《关于遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目用地审查及规划选址意见的复函》; 2) 2022年6月27日取得遂溪县发展和改革局《关于遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目可行									存在问题和改进措施
	政府采购情况	2022年6月28日与广东万驰项目管理有限公司签订招标代理合同; 2022年6月22日与贵州省建设科研设计院有限公司签订遂溪县旅游厕所所设计合同; 2022年6月28日与首辅工程设计有限公司签									
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工	否	完工时间		是否验收	否	验收时间		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
	验收文件及文号										
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标: 是 ☐ ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐		
	推动遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目(第一期)开工建设, 推动遂溪县全域旅游标识标牌制作工程、遂溪县旅游厕所建设工程、孔子文化城监控设备系统、广播设备系统工程、孔子文化城步道升级打造项目、孔子文化城防雷系统建设项目等设计工作。				遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目(第一期)基本完成建设, 遂溪县全域旅游标识标牌制作工程、遂溪县旅游厕所建设工程、孔子文化城监控设备系统、广播设备系统工程、孔子文化城步道升级打造项目、孔子文化城防雷系统建设项目等设计工作已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:								
			指标2:								
											
		质量指标	指标1:								
指标2:											

绩效指标		时效指标				
			指标1:			
			指标2:			
						
	产出指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						