

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程

评价年度：2022

预算部门单位（公章）：遂溪县住房和城乡建设局

填报日期：2023. 4. 27



一、基本情况

(一)项目概况。项目背景：全国疫情严重，结合当地实际，建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房。

实施依据：县委十四届第26次常委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第68次会议纪要、遂溪县人民政府第十七届9次常务会议纪要。

主要内容及实施情况：建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程。

预期投入：1417万元。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是建设完成遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房。

二、绩效自评工作开展情况

我局收到《遂溪县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》后，立即组织工作人员对我局2022年支出的建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程开展绩效评价工作，严格按照应急抢险救灾工程规定，根据实事求是的原则，开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果

2022年建设完成遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房总体达到预期目标，自评分数为99分，自评等级为优。

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1.资金到位情况。建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建

设工程预算 1417 万元，2022 年实际到位 550 万元，全部用于新冠肺炎集中隔离临时板房建设。

2. 资金执行情况。资金拨付下达 550 万元，全部用于新冠肺炎集中隔离临时板房建设。

3. 资金管理情况。局严格履行资金拨付审批制度，对每一笔资金的支付，严格按照分级审批流程，由业务股室、分管领导、主要领导逐级审批，再报送县领导审批，最终再委托县财政局拨付。

(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。

2. 效益指标完成情况。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。

3. 满意度指标完成情况。总体满意

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在全部项目自评完成后予以公开。