

项目支出绩效自评报告

项目名称：粤财债[2025]8号遂溪县遂城镇老旧小区改造项目（1月下达）

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：遂溪县城市管理和综合执法局

填报日期：2026 年 7 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况。本项目包含一片区、二片区、人民北片区、城北片区、城内小区 A 区、银河小区、北门小区等七个老旧城区子项目的道路工程，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、管线工程、消防工程、雨污水工程、信号控制工程、交通组织疏解工程等。道路改造总长 21312.57 米，建设雨水排水管总长 21312.57 米，建设污水管网总长 21312.57 米，建设总面积 380575.1 平方米，新建 4 个垃圾中转站，建筑总面积 480 平方米，每日可处理垃圾 240 吨。

本项目属于保障性安居工程项目，属于有一定收益的公益性项目。项目建成后每年的收入扣除支出后略有结余，因此，能够维持项目的正常运营。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。项目绩效总目标：完善县城交通网络，满足人民出行要求；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。阶段性目标：按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效完善市政基础建设，满足发展需要。

二、绩效自评工作开展情况

选用的评价指标和评价方法的原则和依据根据《关于印发遂溪县财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（遂财评〔2009〕1 号）文的规定附件《遂溪县财政支出绩效评价指标体系》和绩效目标申报材料等选择合适的评价指标。

三、绩效自评结果

项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）六个方面，均达到指标值，年度总体目标全部完成。评价结果在项目单位自评的基础上，经评价工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，自评分数 94 分，级别为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。2025 年度预期投入 1500 万元、预算安排 1500 元、实际到位资金 1500 万元。预算执行率 100%。

2.绩效目标管理情况。项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

3.事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

（二）绩效目标完成情况

1.本项目在建的人民北片区已完成 880 米雨水管道铺设,1000 米污水管道铺设，1000 米路基碎石垫层，500 米级配碎石层，土工格栅铺设 800 米，360 米人行道，360 米沥青路面，占工程总进度 61%。

2.周边地价等产生经济效益提高 90%、社会效益：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，生态效益：对周边生态环境影

响率 100%、可持续影响：居民生活出入方便有效提高。满意度指标完成情况：服务对象满意度 99%，人民满意度 99%，受益对象满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

在项目单位自评的基础上，经评价工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。建立了质量管理、财务管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。根据优、良、中、差”的绩效评价等级，评价为：遂溪县遂城镇老旧小区改造项目的绩效评价结果为“优”。