

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称: 老干部大学楼建设县级补助

评价年度: 2022

预算部门单位(公章):

填报日期: 2023年4月25日

一、基本情况

（一）项目概况。

老干部大学是党委和政府联系老干部的纽带和桥梁，是开展老干部思想政治工作的坚强阵地，是丰富老干部精神文化生活和发挥老干部积极作用的重要平台。建设老干部大学综合楼，有利于发挥离退休干部群体在老年人中的示范引领作用，促进社会主义和谐社会的构建。

遂溪县老干部大学综合楼建设项目于2018年3月由县发展和改革局立项，项目地址是遂城镇农林路西侧（遂溪县孔子文化城旁），项目用地面积5661平方米（8.5亩），总建筑面积3585平方米，总投资1110万元。2018年8月16日，经县委十三届第66次常委会议讨论通过，同意县老干部大学综合楼项目扩大建设规模和增加建设资金，项目地址和用地面积不变，综合楼总建筑面积由3585平方米增加到5475平方米，项目总投资由1110万元增加到1603万元（含431万元省专项资金）。目前已完成综合楼主体工程、外墙装饰、水电安装等，现进行室内装修。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：完成老干部大学综合楼建设项目。

阶段性目标：完成老干部大学综合楼主体工程及外墙装饰部分。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我部评价小组由5人组成，分别是主管领导沈保，财务负责人骆文雅，业务人员钟明、汪靖瑜，评价

工作联络人：苏振华。

（二）自评工作情况。根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2 号）等文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

三、绩效自评结果

自评结论：该项目能够按预期进行，资金投入使用情况正常。

自评分数：100 分。等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

2022 年预算安排老干部大学综合楼建设县级补助 700 万，实际到位资金 190 万，作为老干部大学楼综合楼第二期进度款，分四次下达，指标文号：遂财预〔2022〕3 号。

2. 资金执行情况。

指标下达在数字财政直接支付目录中，资金下达当天以直接支付的形式拨付，收款方为广东安达利建设集团有限公司。

3. 资金管理情况。

资金管理按项目相关合同执行，依据工期进度，请第三方监理公司评估达标后，向财政局申请拨付进度款。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。数量指标：地级市示范性县（市、区）

老干部学习活动场所建成数：预期目标值 1 个，实际完成值 1 个；

2. 产出指标完成情况。数量指标：老干部学习活动场所总面积数：预期目标值 5475 平方米，实际完成值 5475 平方米；

3. 产出指标完成情况。质量指标：湛江市老干部大学办学经费项目完成率（%），预期目标值 100%，实际完成值 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：按合同约定执行项目建设，各方遇到问题沟通协商解决。

存在的问题：我县财力不足，资金下达需要时间较长。

六、改进意见

目前项目资金使用绩效未存在明显问题，若将来遇到问题，再研究提出改进措施和完善意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部已在申报 2022 年预算支出项目时，及时将绩效目标录入数字财政系统，并按我县财政局的工作要求，将绩效自评结果公开。