


附件:

## 2018 年中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（十六批次）验收公示表


序号	养殖场/专业粪污处理机构名称	养殖场地址	项目负责人电话	建设内容验收情况	拟奖补资金（万元）
1	周统	遂城镇信岭村委会什坑村	15975916503	新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.175m、8.176m、11.076m、7.275m，池深 3.3m，池内体积约 222.11 m <sup>3</sup> 。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.85m、1.69m、1.85m、1.69m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.06m、1.85m、2.06m、1.85m（与集水池共边），池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.85m、5.6m、5.85m、5.6m，墙高 1.05m，棚柱高 1.65m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 40.6m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。	9.2602608



2	何达坤	遂城镇横岭村委会 山河村	13078287965	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13.7m、12.3m、13.7m、12.3m，池深 3.5m，池内体积约 533.85m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.45m、1.45m、1.45m、1.45m，池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.3m、6.4m、5.3m、6.4m，墙高 0.93m，棚柱高 1.7m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 62.4m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	12.024249
---	-----	-----------------	-------------	--	-----------




3	冯区	遂城镇横岭村委会 河仔村	13822599059	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：15.2m、9.2m、15.2m、9.2m，池深 3.3m，池内体积约 411.84m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.4m、2.4m、2.4m、2.4m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.75m、1.3m、1.75m、1.3m，池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.67m、6.6m、5.67m、6.6m，墙高 1.15m，棚柱高 1.35m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 55.6m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	11.144496
---	----	-----------------	-------------	---	-----------





4	冯检	遂城镇横岭村委会 河仔村	13178592185	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.8m、12.7m、12.8m、12.7m，池深 3.3m，池内体积约 492.63m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深 3.6m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.25m、1.7m、1.25m、1.7m（与集水池共边），池深 3.6m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.3m、6.37m、5.3m、6.37m，墙高 1.15m，棚柱高 1.25m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 58.6m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	11.7296796
---	----	-----------------	-------------	--	------------






5	冯丽明	遂城镇横岭村委会 河仔村	13414910902	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：7.688m、9.02m、8.674m、9.53m，池深 3.5m，池内体积约 286.54m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.25m、1.55m、1.25m、1.55m（与集水池共边），池深 3.1m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.3m、4.5m、5.3m、4.5m，墙高 1.15m，棚柱高 1.55m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 46.1m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	9.8784384
---	-----	-----------------	-------------	--	-----------



6	冯国	遂城镇横岭村委会 河仔村	15975926361	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.6m、16.8m、8.6m、16.8m，池深 3.5m，池内体积约 418.09m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.5m、2.5m、2.5m，池深 3.5m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.35m、1.55m、1.35m、1.55m（与集水池共边），池深 3.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.3m、6.5m、5.3m、6.5m，墙高 1.15m，棚柱高 1.35m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 46.1m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	11.3135646
---	----	-----------------	-------------	--	------------






7	杨曹	遂城镇横岭村委会 后云塘村	13543520284	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.7m、9.8m、12.7m、9.8m，池深 3.5m，池内体积约 344.14m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.4m、2.5m、2.4m，池深 3.6m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.6m、1.6m、1.6m、1.6m（与集水池共边），池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：3.6m、8.3m、3.6m、8.3m，墙高 1.15m，棚柱高 1.6m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 49m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	10.3097682
---	----	------------------	-------------	---	------------






8	洗景旭	遂城镇横岭村委会 后云塘村	13822599713	<p>新建贮液池一个,认定四条边长依图顺时针为:11.7m、14.4m、11.7m、14.4m,池深 3.5m,池内体积约 533.52m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为:2.5m、2.44m、2.5m、2.44m,池深 3.8m。新建污水出水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为:1.75m、1.7m、1.75m、1.7m(与集水池共边),池深 2.8m。新建粪污收集平台一间,认定完成四边墙长依图顺时针为:6.6m、4.9m、6.6m、4.9m,墙高 1.15m,棚柱高 1.4m。新建贮液池高通透铁丝网围栏;认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 57.4m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个;认定已按计划完成。</p>	11.7914676
---	-----	------------------	-------------	---	------------






9	麦建业	遂城镇豆 村村委会 后朗村	13802825613	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13.2m、12.125m、14.1m、12.1m，池深 3.2m，池内体积约 450.27m<sup>3</sup>。</p> <p>新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.6m、2.5m、2.6m，池深 3.5m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.65m、2m、1.65m、2m（与集水池共边），池深 3m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.8m、7.5m、4.8m、7.5m，墙高 1.15m，棚柱高 1.45m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 57.7m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	11.4856188
---	-----	---------------------	-------------	--	------------





10	黄田庆	遂城镇横岭村委会 草塘村	13434617973	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11m、15.1m、11m、15.1m，池深 3.3m，池内体积约 455.56m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.9m、2.3m、2.9m、2.3m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.65m、1.5m、1.65m、1.5m，池深 2.4m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.4m、6.4m、5.4m、6.4m，墙高 0.9m，棚柱高 1.7m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 61.6m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	11.7841086
----	-----	-----------------	-------------	---	------------





11	黄木瑜	遂城镇横岭村委会 草塘村	15975951778	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13.7m、13.4m、13.7m、13.4m，池深 3.5m，池内体积约 566.62m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.4m、2.45m、2.4m、2.45m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.5m、1.5m、1.5m、1.5m，池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5m、6.75m、5m、6.75m，墙高 1.15m，棚柱高 1.65m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 61.6m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	12.5864448
----	-----	-----------------	-------------	---	------------



12	王景迈	遂溪县遂城镇牛路村委会坎岭村	15816036729	<p>新建贮液池一个,认定四条边长依图顺时针为:12.2m、13.4m、12.2m、13.4m,池深3.5m,池内体积约500.46m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为:2.5m、3m、2.5m、3m,池深3.2m。新建污水出水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为:1.5m、1.5m、1.5m、1.5m,池深2.8m。新建粪污收集平台一间,认定完成四边墙长依图顺时针为:5m、7m、5m、7m,墙高1.15m,棚柱高1.55m。新建贮液池高通透铁丝网围栏;认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长59.4m高1.5m。购置安装ZJ-1200型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个;认定已按计划完成。</p>	11.8546794
----	-----	----------------	-------------	--	------------






13	黎谷金	遂溪县遂城镇老村村委会	13671457899	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.147m、11.359m、15.887m、4.774m，池深 3.5m，池内体积约 282.21m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.1m、3m、2.1m、3m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.3m、1.7m、1.3m、1.7m，池深 2.8m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.4m、7.6m、4.4m、7.6m，墙高 1.15m，棚柱高 1.1m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 52m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	10.1432196
----	-----	-------------	-------------	---	------------






14	叶候松	遂城镇白水村委会 南田村	13729185137	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.4m、7.2m、12.4m、7.2m，池深 3.2m，池内体积约 244.03m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、2.4m、2.5m、2.4m，池深 3.3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.2m、1.5m、1.2m、1.5m（与集水池共边），池深 2.4m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.1m、6m、5.1m、6m，墙高 1.15m，棚柱高 1.45m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 48.8m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个；认定已按计划完成。</p>	9.887598
----	-----	-----------------	-------------	--	----------





15	梁景星	遂溪县遂城镇老村村委会学田村	13420122936	<p>新建贮液池一个,认定四条边长依图顺时针为:11.5m、11.6m、11.5m、11.6m,池深 3.5m,池内体积约 387.69m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为: 2.5m、2.5m、2.5m、2.5m,池深 3.5m。新建污水出水池一个,认定完成四条边长依图顺时针为: 1.2m、1.48m、1.2m、1.48m(与集水池共边),池深 3m。新建粪污收集平台一间,认定完成四边墙长依图顺时针为: 6.6m、5.6m、6.6m、5.6m,墙高 1.15m,棚柱高 1.55m。新建贮液池高通透铁丝网围栏;认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 59.4m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池和出水池栏杆一个;认定已按计划完成。</p>	11.2868994
----	-----	----------------	-------------	---	------------





16	陆油、陆丰、陆景由	遂城镇边岭村委会 陆村	13421710776	<p>新建贮液池一个，认定八条边长依图顺时针为：2.469m、7.804m、3.066m、22.989m、2.584m、7.544m、2.671m、21.458m，池深 3m，池内体积约 780.2m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：2.5m、3m、2.5m、3m，池深 2.8m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.5m、1.5m、1.5m、1.5m，池深 2.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.2m、7.2m、5.2m、7.2m，墙高 1.15m，棚柱高 1.45m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成新建贮液池高通透铁丝网围栏总长 73.1m 高 1.5m。购置安装 ZJ-1200 型斜筛式固液分离机一台、80WQAS35-10-2.2KW 新型双刀切割排污泵一台、50ZW10-20-2.2KW 直联式自吸污水泵一台、50WQ-20-15-1.5KW 三相污水污物潜水泵一台、500*400*200mm 不锈钢电箱一个、400*300*200mm 不锈钢电箱一个、集水池、出水池栏杆各一个；认定已按计划完成。</p>	13.7192916
----	-----------	----------------	-------------	--	------------





17	遂溪县 黄略瑞 丰生猪 养殖基 地	广东省湛 江市遂溪 县黄略镇 茅村村委 会鸡笼仔	13435231588	<p>单个体积为 44.86m<sup>3</sup> 的新建圆柱体贮液池（顶部为拱形）共五个，认定池深 3m，根据隐蔽工程照片认定直径为 5.2m。单个体积为 50.44m<sup>3</sup> 的新建圆柱体贮液池（顶部为拱形）共三个，认定池深 3m，根据隐蔽工程照片认定直径为 5.26m。单个体积为 44.76m<sup>3</sup> 的新建圆柱体沼气池（顶部为拱形）共六个，由于已被填埋覆盖，现场无法查验；根据隐蔽工程照片认定已完成。新建圆柱体污水干湿分离池（顶部为拱形）一个，认定池深 3m，根据隐蔽工程照片认定直径为 5.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：8m、10m、8m、10m，墙高 0.95m，棚柱高 1.4m。</p>	24.0697458
----	-------------------------------	--------------------------------------	-------------	--	------------