



附件：


## 2018 年中央财政畜禽粪污资源化利用 项目（九批次）验收公示表





序号	养殖场/ 专业粪 污处理 机构名 称	养殖场地 址	项目负责人电 话	建设内容验收情况	拟奖补资金 (万元)
1	冯荣	广东省遂 溪县遂城 镇横岭村 委会河仔 村	13428126119	新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13m、13.5m、13m、13.5m，池深 3.5m，池内体积约 346.77m <sup>3</sup> 。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.43m、1.36m、1.43m（与集水池共用一边）、1.36m，池深 1.5m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共用一边）、2.48m，池深 3m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：6.2m、4.33m、6.2m、4.33m，墙高 1.2m，棚柱两侧高 1.37m。新建贮液池铁网围栏；认定完成铁网围栏长 58.2m 高 1.2m。购置安装斜筛式固液分离机一台、F-32TU 排污泵一台、ZW 型自吸抽污泵一台、排污泵 2ZDK-20-1.5W 一台、3P 空气开关一个、出水池、集水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。	9.677028


2	 杨发	广东省遂溪县遂城镇马安村	13729120602	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.1m、11.6m、12.1m、11.6m，池深 3.5m，池内体积约 258.07m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.65m、1.02m、1.65m（与集水池共边）、1.02m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5.66m、4.56m、5.66m、4.56m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 52.2m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、ZZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.644756
---	---	--------------	-------------	--	----------


3	 杨之源	广东省遂溪县遂城镇马安村	15900170653	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.9m、11.8m、11.9m、11.8m，池深 3.5m，池内体积约 258.31m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.28m、1.44m、1.28m（与集水池共边）、1.44m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：3.83m、6.64m、3.83m、6.64m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 54.3m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、ZZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.753150
---	--	--------------	-------------	--	----------


4	卢景龙	 <p>广东省遂溪县遂城镇马安村</p>	13536374880	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.3m、12m、12.3m、12m，池深 3.5m，池内体积约 276.08m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边），池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.44m、1.28m、1.44m、1.28m（与集水池共边），池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.26m、6.16m、4.26m、6.16m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 55.4m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、ZZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢配电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.858042
---	-----	---	-------------	---	----------


5.	 冯陆养 殖场	广东省遂 溪县遂城 镇横岭村	13414979998	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：16m、13m、16m、13m，池深 4.5m，池内体积约 468.47m<sup>3</sup>。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.2m、12.5m、10.75m、11.8m，池深 4.5m，池内体积约 252.5m<sup>3</sup>。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.4m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：7.85m、8m、7.85m、8m，墙高 1.2m，棚柱高 1.55m。新建贮液池、沼气池不锈钢围栏；认定完成铁网围栏长 116.2m 高 1.05m。购置安装斜筛式固液分离机一台、脱硫塔一台、气水分离器一台、F-32TU 排污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、3P 空气开关一个、出水池、集水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	18.924622
----	--	----------------------	-------------	---	-----------


6		广东省遂溪县遂城镇横岭村	13536448168	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：17m、14m、17m、14m，池深 3.95m，池内体积约 494.5m<sup>3</sup>。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：14m、12.3m、14m、13.2m，池深 4.5m，池内体积约 382.48m<sup>3</sup>。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.5m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：8m、11m、8m、11m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池、沼气池不锈钢围栏；认定完成铁网围栏长 128.8m 高 1.05m。购置安装斜筛式固液分离机一台、脱硫塔一台、气水分离器一台、F-32TU 排污泵一台、排污泵一台、3P 空气开关一个、出水池、集水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	20.449144
---	---	--------------	-------------	--	-----------


7	杨观权	 广东省遂溪县遂城镇横岭村	13724784420	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.8m、13.5m、11.8m、13.5m，池深 3.5m，池内体积约 304.5m<sup>3</sup>。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.5m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3.2m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.86m、5.07m、4.86m、5.07m，墙高 1.2m，棚柱两侧高 1.55m。新建贮液池铁网围栏；认定完成铁网围栏长 56.6m 高 1.2m。购置安装斜筛式固液分离机一台、F-32TU 排污泵一台、ZW 型自吸抽污泵一台、排污泵 2ZDK-20-1.5W 一台、3P 空气开关一个、出水池、集水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	9.251948
---	-----	--	-------------	---	----------


8		广东省遂溪县遂城镇横岭村	13620436947	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13m、13m、13m、13m，池深 3.5m，池内体积约 330.17m<sup>3</sup>。新建污水出水池一个，认定四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.5m。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3.1m。新建粪污收集平台一间，现场核验结果为：5.12m、4.97m、5.12m、4.97m，墙高 1.17m，棚柱两侧高 1.37m；认定完成四边墙长依图顺时针为：5.12m、4.97m、5.12m、4.97m，墙高 1.17m，棚柱两侧高 1.37m。新建贮液池铁网围栏；认定完成铁网围栏长 51m 高 1.2m。购置安装斜筛式固液分离机一台、F-32TU 排污泵一台、ZW 型自吸抽污泵一台、排污泵 2ZDK-20-1.5W 一台、3P 空气开关一个、出水池、集水池不锈钢围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	8.876410
---	---	--------------	-------------	--	----------


9	 陈英	广东省遂 溪县遂城 镇横岭村	13376709318	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：17m、12m、17m、12m，池深 4.5m，池内体积约 446.96m<sup>3</sup>。新建沼气池一个，认定四条边长依图顺时针为：11m、12m、11m、12m，池深 4.5m，池内体积约 249.21m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：7.5m、8m、7.5m、8m，墙高 1.2m，棚柱高 1.45m。新建贮液池、沼气池不锈钢围栏；认定完成不锈钢围栏长 121.3m 高 1.05m。购置安装斜筛式固液分离机一台、脱硫塔一台、气水分离器一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	18.652469
---	---	----------------------	-------------	--	-----------


10	 杨标	广东省遂溪县遂城镇马安村	15913552680	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：7.5m、13.1m、7.5m、13.1m，池深 4.5m，池内体积约 211.87m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.05m、1.68m、1.05m、1.68m（与集水池共边），池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：6.85m、3.85m、6.85m、3.85m，墙高 1.2m，棚柱高 1.45m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 46.6m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、三相两尺抽污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢配电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.645395
----	---	--------------	-------------	--	----------


11	陈康寿	 广东省遂溪县遂城镇横岭村	13724784420	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.5m、12m、10.5m、12m，池深 3.5m，池内体积约 222.2m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.06m、1.68m（与集水池共边）、1.06m、1.68m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.8m、5m、4.8m、5m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 51.8m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢配电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.739658
----	-----	--	-------------	--	----------


12	徐朝强	 <p>广东省遂溪县遂城镇横岭村</p>	13822593803	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：12.3m、12.3m、11.9m、12.8m，池深 3.5m，池内体积约 286.67m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定六条边长依图顺时针为：1.56m、3.68m、2.84m、2.4m、1.28m（与出水池共边）、1.28m（与出水池共边），池深 2.4m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.52m、1.52m（与集水池共边）、1.52m（与集水池共边）、1.52m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.9m、4.95m、4.9m、4.95m，墙高 1.15m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 41.5m 高 1.1m，砖砌围墙长 18m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.905426
----	-----	---	-------------	--	----------

13	杨鹏	 <p>广东省遂溪县遂城镇马安村</p>	18107590879	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.6m、15.5m、8.6m、15.5m，池深 3.5m，池内体积约 251.28m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.7m、1.05m、1.7m（与集水池共边）、1.05m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.85m、5.15m、4.85m、5.15m，墙高 1.2m，棚柱高 1.43m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 54.7m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.790225
----	----	---	-------------	--	----------


14	 杨深	广东省遂溪县遂城镇马安村	13763074719	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：13m、10.8m、13m、12.1m，池深 3.5m，池内体积约 278.36m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边），池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.44m、1.28m（与集水池共边）、1.44m、1.28m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.8m、5.15m、4.8m、5.15m，墙高 1.15m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 55.3m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.731980
----	---	--------------	-------------	---	----------

15	 杨军	广东省遂溪县遂城镇马安村	15816134192	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：11.2m、11.8m、11.2m、11.8m，池深 3.5m，池内体积约 237.93m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.68m、1.28m、1.68m、1.28m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.85m、5.05m、4.85m、5.05m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 51.9m 高 1.1m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	8.767255
----	---	--------------	-------------	---	----------

16		广东省遂溪县遂城镇马安村	15218216922	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：10.6m、12.5m、10.5m、12.1m，池深 3.5m，池内体积约 230.99m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.3m、2.3m、2.3m、2.3m，池深 3m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.1m、1.5m、1.1m、1.5m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：5m、6.25m、5m、6.25m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 28m 高 1.1m，砖砌围墙长 26.3m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏各一个；认定已按计划完成。</p>	8.770825
----	---	--------------	-------------	---	----------

17	 杨之潮	广东省遂溪县遂城镇马安村	15361169172	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：9.5m、13.8m、9.5m、13.8m，池深 3.5m，池内体积约 227.86m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.48m、2.48m、2.48m（与出水池共边）、2.48m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.35m、1.4m、1.35m（与集水池共边）、1.4m，池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：4.7m、5.4m、4.7m、5.4m，墙高 1.2m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 36m 高 1.1m，砖砌围墙长 18.8m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、2ZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.791299
----	--	--------------	-------------	--	----------



18	杨之华	 <p>广东省遂溪县遂城镇马安村</p>	15017352563	<p>新建贮液池一个，认定四条边长依图顺时针为：8.6m、14.7m、8.6m、14.7m，池深 4m，池内体积约 270.02m<sup>3</sup>。新建污水集水池一个，认定四条边长依图顺时针为：2.3m、2.3m、2.3m（与出水池共边）、2.3m，池深 3.2m。新建污水出水池一个，认定完成四条边长依图顺时针为：1.5m、1.1m、1.5m、1.1m（与集水池共边），池深 1.5m。新建粪污收集平台一间，认定完成四边墙长依图顺时针为：7.3m、3.7m、7.3m、3.7m，墙高 1.15m，棚柱高 1.48m。新建贮液池高通透铁丝网围栏；认定完成高通透铁丝网围栏长 35.4m 高 1.1m，砖砌围墙长 20.8m。购置安装斜筛式固液分离机一台、ZW 自吸式抽污泵一台、ZZDK-20-1.5W 排污泵一台、F-32TU 排污泵一台、不锈钢电箱一个、不锈钢集水池、出水池围栏一个；认定已按计划完成。</p>	8.753471
----	-----	---	-------------	---	----------